

## Priloga 9

Upravičenec: Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna  
Lokovina 13a, 3204 Dobrna

### KONČNO POROČILO O IZVAJANJU OPERACIJE<sup>1</sup> "Vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let Občina Dobrna"

št. pogodbe o sofinanciranju: C2611-22-593195

eMA koda operacije: OP20.08189

Obdobje izvajanja: od 1. 8. 2021 do 31. 3. 2023

#### 1. Poročilo o realiziranih aktivnostih operacije

*(Pojasnilo: vsebinsko poročilo o izvedenih ključnih aktivnostih/nalogah v celotnem obdobju izvajanja operacije, predvsem glede na predvidene aktivnosti in cilje v vlogi, razlogi za morebitna odstopanja ter navedba drugih pomembnih informacij (min. 6.000, max. 10.000 znakov))*

#### A. Predvidene aktivnosti in cilji navedeni v vlogi

##### RAZLOGI ZA INVESTICIJO

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 za celodnevno (24-urno) institucionalno varstvo odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju in več motnjami navaja, da je bilo v letu 2020 število oseb 2163 z motnjami v duševnem razvoju ali več motnjami vključenih v institucionalno varstvo. Okvirno 470 oseb je bivalo v zunanjih enotah zavodov, in sicer okvirno 425 v bivalnih enotah in 45 v stanovanjskih skupinah. Resolucija si za cilj do leta 2030 postavlja ohranitev obstoječega števila vključenih, s tem da se zagotovi nastanitev v bivalnih enotah in stanovanjskih skupinah za okvirno polovico stanovalcev.

Primarni cilj investicije je bil pridobiti kvaliteten, požarno in statično varen objekt za izvajanje nalog, ki jih določa Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

Z nakupom stanovanjskih prostorov na naslovu Lokovina 6a se zagotavlja:

- ustrezna rešitev namestitve institucionalnega varstva odraslih,
- ustrezní normativ za uporabnike (dvo posteljne sobe),
- da objekt izpolnjuje ustrezne normative v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev.

Ob upoštevanju načel kvalitete življenja in načel normalizacije odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju bivalna enota omogoča doseganje naslednjih ciljev:

- oblikovanje čim bolj svobodne, samostojne in ustvarjalne osebnosti ob upoštevanju individualnih potreb, želja in sposobnosti posameznika,
- omogočanje usposabljanja in dela, kulturnega, socialnega in rekreativnega udejstvovanja,

<sup>1</sup> Podatki iz končnega poročila morajo biti usklajeni s podatki IS e-MA

- zadovoljevanje eksistencialnih potreb,
- humanizacijo odnosov.

in zagotavljala naslednje:

- osnovne življenjske razmere (prehrana, higienski in zdravstveni pogoji),
- pomoč pri delu, zaposlitvi, usposabljanju, urejanju lastnega okolja,
- svetovanje, usmerjanje in vodenje,
- zaščito socialne in osebne integritete ter zdravja,
- oblikovanje prostega časa,
- pomoč pri reševanju konfliktov, emocionalnih kriz,
- uskladitev notranjih in zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na življenje v bivalni enoti,
- podpora in pomoč pri zagotavljanju formalnih, pravnih in človekovih pravic,
- izvedba ukrepov deinstitucionalizacije,
- spoštovanje ukrepov COVID-19.

Za doseg zastavljenih ciljev in uresničitve zadane naloge ter tako zagotovitev kvalitetnega življenja oseb v bivalni skupnosti, je treba pri načrtovanju in oblikovanju življenja v bivalni skupnosti upoštevati naslednja načela:

- lokacija bivalne enote,
- notranja organizacija bivalne skupnosti,
- število članov bivalne skupnosti,
- vključevanje bivalne skupnosti v okolje,
- heterogenost bivalne skupnosti po spolu.

Ključni razlogi za investicijo:

- Zagotavljanje ustreznih prostorov za bivalne skupnosti.
- Zmanjševanje čakalnih vrst pri institucionalnem varstvu odraslih (1 stanovanjska skupina za 6 uporabnikov).

Na dan prijave na javni razpis je bilo na čakalni listi na institucionalnem varstvu odraslih 42 čakajočih, ki bi takoj lahko prišli v CUDV Dobrna v kolikor bi to dopuščale prostorske kapacitete.

## **CILJ INVESTICIJE**

Cilji investicije so naslednji:

- zagotavljanje ustreznih prostorov za bivalne skupnosti;
- zagotovitev integracije in normalizacije oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.

Splošni cilj investicije je:

- zagotavljanje kvalitetnih pogojev za delovanje CUDV Dobrna.

Operativna cilja investicije sta:

- nakup stanovanjske hiše s pripadajočim zemljiščem Lokovina 6a, ki bo zagotavljala 1 stanovanjsko skupino v skupni površini 290 m<sup>2</sup> za 6 uporabnikov,
- rekonstrukcija stanovanjske hiše skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev.

## **POSTOPEK NABAVE OPREME**

Za nabavo opreme bo pripravljena tehnična specifikacija nabave, ki bo ustrezala zahtevam za stanovanjsko skupino. Investitor, CUDV Dobrna bo pred nabavo izdelal povpraševanja in

tehnične specifikacije. Specifikacija nabave bo skladna tudi z Uredbo o zelenem javnem naročanju po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3). Naročeno blago bo v primerjavi z običajnim blagom v celotni življenjski imelo manjši vpliv na okolje in zagotavljalo varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo ter imajo enake ali boljše funkcionalnosti. Skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) bo izveden postopek naročila. Naročnik bo izvedel postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila. Naročnik bo zagotavljal enake možnosti za vse potencialne ponudnike.

## **B. Poročanje o aktivnostih in doseganju ciljev**

V času izvajanja projekta smo skrbniku pogodbe in MDDSZ sprotno pošiljali poročila in sicer:

- Četrtno poročilo in poročilo o nepravilnostih za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022. Poslano po elektronski pošti dne 4. 4. 2022.
- Polletno poročilo o izvajanju operacije za obdobje od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Poslano po elektronski pošti dne 19. 6. 2022.
- Četrtno poročilo in poročilo o nepravilnostih za obdobje od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022. Poslano po elektronski pošti dne 5. 10. 2022.
- Četrtno poročilo in poročilo o nepravilnostih za obdobje od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022. Poslano po elektronski pošti dne 5. 1. 2023.
- Letno poročilo o izvajanju operacije za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 in poročilo o nepravilnostih. Poslano po elektronski pošti dne 27. 1. 2023.
- Četrtno poročilo in poročilo o nepravilnostih za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023. Poslano po elektronski pošti dne 5. 4. 2023.
- Polletno poročilo o izvajanju operacije in poročilo o nepravilnostih za obdobje od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023. Poročilo poslano po elektronski pošti dne 7. 7. 2023.

## **C. Izvedene aktivnosti po letih**

### **Leto 2022**

- Objavili smo namero nakupa nepremičnine.
- Izvedli smo postopek zbiranja ponudb in dobili dve ponudbi.
- Izbrali smo najugodnejšega ponudnika, ki je ponujal opremljeno nepremično v Šentjurju. Vse aktivnosti in dogovarjanja s kupcem so nemoteno potekala, do dne 10. 05. 2022, ko nas je seznanil, da je nepremičnino prodal.
- Glede na navedeno se je komisija ponovno sestala in izbrala naslednjo nepremičnino stanovanjsko hišo na Dobrni, Lokovina 6a.
- Na MDDSZ smo v pregled in potrditev poslali osnutek kupoprodajne pogodbe za Lokovino 6a.
- Izvedli smo več sestankov s prodajalko nepremičnine Lokovina 6a in nepremičninsko agentko.
- Dne 03. 06. 2022 smo MDDSZ poslali Vlogo za podaljšanje obdobja izvajanja projekta in kazalnika učinka.
- MDDSZ smo, dne 03. 06. 2022, poslali Vlogo za izdajo soglasja za nakup nepremičnine, številka 544-0007/2021-11 skupaj z načrtom za rekonstrukcijo.

- Arhitektu smo naročili, da pripravi načrt za rekonstrukcijo del v stanovanjski hiši, da bodo prostori v skladu z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev.
- Izvedli smo cenitev nepremičnine Lokovina 6a.
- Dne 27. 06. 2022 smo prejeli Aneks št. 1 k Pogodbi št.: C2611-22-593195 o sofinanciranju projekta »Vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let Občina Dobrna«.
- Dne 26. 8. 2022 smo od MDDSZ prejeli Soglasje k sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nakup nepremičnine, številka 478-38/2022/3, z dne 22. 8. 2022.
- Dne 29. 08. 2022 smo podpisali Kupoprodajno pogodbo, številka 352-1/2022-7 in znesek v celoti poravnali 05. 09. 2022. Uredili smo vknjižbo lastninske pravice, v IS eMA oddali ZzI ter vso potrebno dokumentacijo.
- Dne 19. 08. 2022 smo MDDSZ zaprosili za izplačilo predplačila v višini 83.100,00 EUR.
- Dne 25. 08. 2022 smo MDDSZ poslali Novelacijo investicijskega projekta za nakup stanovanjske hiše Lokovina 6a in Sklep.
- Dne 2. 9. 2023 smo od MDDSZ prejeli Soglasje k vlogi za izplačilo 1. predplačila. Nakazilo je bilo realizirano 19. 9. 2022.
- Dne 02. 11. 2022 smo s podjetjem Caster d.o.o. podpisali Kupoprodajno pogodbo št. 352-1/2022-21 za dobavo in montažo hidravličnega hišnega dvigala – dvižne ploščadi, z avtomatskimi vrati, v višini 20.750,25 EUR z DDV.
- Dne 22. 11. 2022 so bili izbrani vsi izvajalci del in nadzornik del.
- Dne 05. 12. 2022 je bil izveden sestanek vseh izvajalcev na gradbišču (Lokovina 6a). Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se sestanki izvajajo vsak ponedeljek, ob 15.00 uri. Vodi jih nadzornik del.
- Od 5. 12. 2022 dalje so potekala rekonstrukcijska in adaptacijska dela stanovanjske hiše.

#### **Od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023**

- Zaključena je rekonstrukcija in adaptacija stanovanjske hiše.
- Komisija za ugotavljanje minimalnih tehničnih zahtev za izvajalce socialnovarstvenih storitev je, dne 28. 03. 2023, izvedla ogled stanovanjske hiše na naslovu Lokovina 6a, 3204 Dobrna.
- Dne 31. 03. 2023 smo prejeli Zapisnik o ogledu stanovanjske stavbe na naslovu Lokovina 6a, 3204 Dobrna, za vzpostavitev stanovanjske skupine za osebe, mlajše od 65 let, CUDV Dobrna.
- V IS e-MA smo oddali vse zahtevke. Zadnji ZzI-6 je bil dopolnjen 12. 5. 2023 in z zaključnim kontrolnim listom zahtevka za izplačilo zaključen 15. 5. 2023.
- V mesecu maju smo nabavili opremo za stanovanjsko enoto. Nabavili smo: postelje, garderobne omare, nočne omarice, televizijo, pisalne mize, pisarniške stole, regale za čevlje, pralni stroj, sušilni stroj, nihajne stole, fotelj, trosed, dvosed, regal za dnevno sobo, okvire s policami, gospodinjske in druge pripomočke (likalnik, likalno desko, kuhinjske krpe, garniture, sete, pribor...).
- Uporabnike in zaposlene smo pripravljali na vselitev v stanovanjsko skupino (opozarjanje na umirjeno medsebojno komunikacijo v novem okolju, navajanje uporabnikov na sprejemanje, različnih situacij vsakdanjega življenja).
- Dne 30. 5. 2023 je bilo iz zavoda v stanovanjsko skupino preseljenih 6 uporabnikov. Dogovori o vključitvi v stanovanjsko skupino so bili podpisani pred selitvijo (trije dne 25. 5. 2023) in na dan selitve (trije dne 30. 5. 2023).
- V mesecu maju smo pristopili k izračunu cen storitve za stanovanjsko skupino odraslih oseb s posebnimi potrebami, skladno z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12). Cene so bile potrjene na 2. dopisni seji Sveta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna in veljajo od 30. 5. 2023 dalje. Objavljene so na spletni strani zavoda ([https://centerdobrna.si/o\\_nas/ceniki/](https://centerdobrna.si/o_nas/ceniki/)).

- Dorekli smo:
  - ✓ prevoz uporabnikov v delavnice (VDC Vojnik, Razdelj in Galerijo Zvonček),
  - ✓ prevoz kosil iz matične hiše v stanovanjske skupine,
  - ✓ čiščenje prostorov s strani uporabnikov ob podpori zaposlenega (1x mesečno generalno čiščenje s strani čistilk),
  - ✓ naročanje živil iz centralne kuhinje,
  - ✓ razdeljevanje terapij uporabnikom,
  - ✓ beleženje prihodov in odhodov uporabnikov in zaposlenih,
  - ✓ obiske zdravnika,
  - ✓ obveščanje zdravstvenih urgentnih stanj ter stanj v nočnem času,
  - ✓ naročanje materiala iz ambulante,
  - ✓ organizacijo dežurstev.
- Direktorica je imenovala tim za deinstitucionalizacijo (DEI), ki spremlja potek dela in potek življenja v novih stanovanjskih skupinah. Tim se je trikrat sestel in sicer dne 7. 6. 2023, dne 15. 6. 2023 in 22. 6. 2023.

#### D. Izvedena izobraževanja po letih

##### Leto 2022

- Deinstitucionalizacija primer dobre prakse CUDV Črna.
- Učinkovita komunikacija.
- Dobre prakse na področju skupnostne oskrbe in izdelava načrta preobrazbe zavoda.
- Senzorna integracija.
- Obravnava starejših oseb z motnjo v duševnem razvoju.
- Kako najbolje poskrbeti za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju.
- Delo z uporabniki storitev varstveno delovnih centrov.
- Socialna delavka / socialni delavec kot strokovnjak in kot človek.
- Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje.
- Strokovna ekskurzija na Češko na temo deinstitucionalizacije – preobrazba zavoda, preobrazba skupnosti, zaposlovanje, preselitve... (Study trip to the Czech Republic by Črna na Koroškem employees).
- Uvodna predstavitev temeljnih novosti Zakona o dolgotrajni oskrbi.
- Znanje. Priložnost. Razvoj. Z vseživljenjskim učenjem spreminjamo prihodnost.
- Dobro počutje na delovnem mestu.
- Izobraževanje o avtizmu.
- Razumevanje doživljanja učencev s čustvenimi in vedenjskimi težavami.
- Na poti k ravnovesju (aktualne dileme in rešitve na področju dela mobilnih učiteljev, zagotavljanje skrbi za duševno zdravje strokovnih delavcev).
- Timsko delo.
- V primežu stalnosti in sprememb.
- XXVIII. Dnevi Socialne zbornice Slovenije, z naslovom »Od besed k dejanjem: Vključujoče kreiranje boljše prihodnosti v socialnem varstvu«.
- Komu je namenjena nadomestna in dopolnilna komunikacija (NDK).
- Pozitivno vodenje.
- Strokovna ekskurzija v Ozalj pri Karlovcu, na temo deinstitucionalizacije (ogled dobrih praks).
- Pozitivna komunikacija zaposlenih in staršev.
- Seminar za zaposlene v varstveno delovnih centrih in bivalnih enotah.
- Oskrba otrok z ovirami v skupnosti.
- Zakon o dolgotrajni oskrbi, kje smo in kako naprej?
- Temeljni postopki oživljanja – zaposleni.

## Od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

1. Spolnost oseb s posebnimi potrebami.
2. Izzivi staranja uporabnikov VDC in stanovalcev bivalnih enot z motnjo v duševnem razvoju.
3. Doživljanje spolnosti in telesna samopodoba pri osebah s posebnimi potrebami.
4. Smeh, ki osvobaja.
5. Kdo kroji moje življenje? Kdo je zagovornik uporabnikov VDC, CUDV V Sloveniji?
6. Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.
7. Strokovna ekskurzija Stockholm (Švedska) za vodstvene, strokovne delavce in sodelavce VDC in CUDV – pridobivanje novih spoznanj o deinstitucionalizaciji na področju skrbi za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju otrok in odraslih.
8. Konstruktivna komunikacija s starši in šolska mediacija.
9. Interaktivna, izkustvena delavnica – Prva prioriteta je naše dobro počutje: tehnike samoregulacije za obvladovanje stresa v socialnih, izobraževalnih in varstvenih ustanovah.
10. Strokovna ekskurzija Copehnagen (Danska) za direktorje VDC in CUDV – pridobivanje novih spoznanj o deinstitucionalizaciji na področju skrbi za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju otrok in odraslih.
11. Kontinuum pomoči in podpore pri čustvenih in vedenjskih težavah in motnjah otrok in mladostnikov.
12. Ravnanje v primeru nezadovoljstva in agresije pri zaposlenih.
13. Demenci prijazne točke.
14. Izvedeno je bilo šolanje za dvigalo, strojne in elektro inštalacije.

## 2. Poročilo o realiziranih kazalnikih operacije

(potrebno navesti kazalnike, ki so določeni v pogodbi o sofinanciranju)

V primeru programov/projektov, ki so namenjeni vključevanju oseb v aktivnosti

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Regija	Načrtovane vrednosti (glede na zadnjo pogodbeno obveznost)			Doseženo stanje v celotnem obdobju izvajanja (npr. 1. 1. 2015 - 31. 12. 2023)		
			Skupaj	Moški	Ženske	Skupaj	Moški	Ženske
Kot npr. Število udeležencev	Učinek							
Kot npr. Delež oseb zaposlenih ob izhodu*	Rezultat							
Drugi kazalniki (navedite)								

\*pri kazalnikih rezultata, ki predstavljajo delež, je potrebno vnesti absolutne vrednosti, zaradi seštevanja različnih operacij na nivoju specifičnega cilja

Uporabiti v primeru projektov, ki niso namenjeni vključevanju oseb v aktivnosti:

Naziv kazalnika (navesti vse kazalnike v pogodbi)	Vrsta kazalnika	Regija	Načrtovane vrednosti (glede na zadnjo pogodbeno obveznost)	Doseženo stanje v celotnem obdobju izvajanja (1. 8. 2021 – 31. 3. 2023)
Število enot, v katere je bilo investirano	Učinek	Vzhod	1	1
Število oseb v institucijah	Rezultat	Vzhod	6	6
Število vseh postelj, v katere bo investirano	Specifični kazalnik	Vzhod	-	-

## 2. 1. Analiza doseganja doseženih kazalnikov

*(Pojasnilo: vsebinsko pojasnilo doseženih kazalnikov. V primeru nedoseganja zastavljenih kazalnikov/ciljev (zgolj v primerih utemeljenih razlogov, ki jih je potrdil PO, nastalih po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, ki niso rezultat vaših dejanj, so nepričakovani in ki jih niste mogli preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti), pojasnite doseženo stanje, enako velja ob preseženih kazalnikov. Podrobno opisati tudi razloge za nedoseganje/preseganje doseženih vrednosti, okoliščine, ki so vodile v doseženo stanje, opisati napore in konkretne ukrepe, ki ste jih sprejeli, da bi dosegli načrtovane cilje (min. 1.500, max. 2.500 znakov))*

Za dosego kazalnikov oziroma cilja je bil potreben nakup stanovanjske hiše (vzpostavitev stanovanjske skupine), ki je oddaljena od centralne zgradbe zavoda in v katero se bo iz zavoda preselilo 6 oseb.

Aktivnosti	Doseganje katerih ciljev projekta omogočajo
Nakup hiše	Vzpostavitev stanovanjske skupine za 6 oseb

Izhodiščna vrednost	Ciljna vrednost
100 v centralni stavbi	94

V letu 2022 smo potrošili vsa pogodbeno dodeljena sredstva (državni proračun – PP kohezija) v višini 277.001,00 EUR.

Po 4. točki 2. člena Aneksa št. 1 k Pogodbi št. C2611-22-593195 o sofinanciranju projekta »Vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let Občina Dobrna« (IS OU OP20.08189) **smo realizirali oba kazalnika.**

### **KAZALNIK UČINKA**

Rok: do 31. 3. 2023

Nakup nepremičnine je bil realiziran s sklenjeno kupoprodajno pogodbo z dne 29. 8. 2022. Rekonstrukcija in adaptacija nepremičnine na naslovu Lokovina 6a, 3204 Dobrna je bila vodena s strani nadzornika del, ki je tedensko skliceval sestanke na objektu. Končana je bila do roka 31. 3. 2023.

Dne 28. 3. 2023 je Komisija za ugotavljanje minimalnih tehničnih zahtev za izvajalce socialnovarstvenih storitev, imenovana s Sklepom ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opravila pregled skladnosti objekta s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev.

### **KAZALNIK REZULTATA**

Rok: do 31. 5. 2023.

Dne 30. 5. 2023 smo iz zavoda v stanovanjsko skupino na naslovu Lokovina 6a, 3204 Dobrna preselili vseh šest uporabnikov, ki so bili na dan oddaje prijave na javni razpis vključeni v institucionalnem varstvu odraslih. Za vse uporabnike smo sklenili Dogovore o vključitvi v stanovanjsko skupino. Posledično so se sprostile prostorske kapacitete v zavodu. S tem smo realizirali kazalnik rezultata.

Zaradi spreminjanja števila uporabnikov (vpisi, izpisi...) izhodiščna vrednost uporabnikov v pogodbi ni enaka dejanski vključenosti uporabnikov. Po oddani prijavi na JR smo v zavod sprejeli uporabnike zaradi različnih situacij (urgentni sprejemi, spremembe zdravstvenih stanj uporabnikov, razmer v družini...) kar je vplivali na spremembo števila vključenih uporabnikov.

Na dan selitve uporabnikov je bilo v zavod vključenih 131 uporabnikov, od tega 62 otrok in mladostnikov in 69 odraslih.

Z izvedbo selitve smo začeli s procesom dezinstytucionalizacije v smislu spremembe odnosov med strokovnjaki in uporabniki, prevzemanju novih družbenih vlog in vključevanja uporabnikov, premik moči od strokovnjakov in institucij k uporabniku in kot spremembo epistemologije razumevanja dolgotrajnih stisk.

### 3. Finančna realizacija

#### 3. 1. Poročilo o finančni realizaciji operacije po stroških ESS (ločeno za KRVS, KRZS)

##### 3. 1. 1 Sredstva v KRZS:

Vrsta stroška	Vrednost PLANIRANIH stroškov (ob podpisu pogodbe)	Vrednost PLANIRANIH stroškov (zadnja pogodbeno vrednost)	Vrednost REALIZIRANIH stroškov
		<b>Skupaj</b>	<b>Skupaj</b>

##### 3. 1. 2 Sredstva v KRVS:

Vrsta stroška	Vrednost PLANIRANIH stroškov (ob podpisu pogodbe)	Vrednost PLANIRANIH stroškov (zadnja pogodbeno vrednost)	Vrednost REALIZIRANIH stroškov
		<b>Skupaj</b>	<b>Skupaj</b>

#### 3.2. Poročilo o finančni realizaciji za operacije KS (celotna Slovenija) / ESRR za (KRVS<sup>2</sup>)

##### 3. 2. 1 Sredstva KRVS/celotna Slovenija

<i>(Vrsta stroška/kategorija stroška</i>	<i>Vrednost PLANIRANIH stroškov (ob podpisu pogodbe) – skupna višina sredstev brez odbitnega DDV</i>	<i>Vrednost PLANIRANIH stroškov (zadnja pogodbeno vrednost) – skupna višina sredstev brez odbitnega DDV</i>	<i>Vrednost REALIZIRANIH stroškov – skupna višina sredstev</i>	<i>Vrednost REALIZIRANIH skupnih upravičenih stroškov</i>	<i>VREDNOST REALIZIRANIH STROŠKOV – upravičenih do sofinanciranja</i>
1.1	280.000,00	398.447,49	422.170,38	340.000,00	277.001,00
1.3	30.210,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	6.579,88	5.496,98	9.874,69	0,00	0,00
<b>Skupaj:</b>	<b>316.790,51</b>	<b>403.944,47</b>	<b>432.045,07</b>	<b>340.000,00</b>	<b>277.001,00</b>

<sup>2</sup> V kolikor izvajate operacijo v obeh programskih območjih izpolnite dve tabeli tj. posebej za vsako programsko območje. V kolikor izvajate operacijo samo v enem programskem območju (KRZS ali KRVS) v naslovu 3.2.1 označite, za katero programsko območje izpolnjujete tabelo. Operacije KS se izvajajo za območje celotne Slovenije.



## POJASNILO PLANIRANIH IN REALIZIRANIH STROŠKOV

Iz tabele je razvidno, da prihaja do razlike me vrednostjo planiranih stroškov v višini 403.944,47 EUR in realiziranih stroškov v višini 432.045,07 EUR. Razlika je posledica, da je planirana vrednost pripravljena na podlogi ocene stroška investicije za rekonstrukcijo stanovanjske hiše (skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev - Ur.l. RS, št. 67/06), dejanski strošek pa je bil višji.

Izbrani izvajalci so opravili delo, ki ga je bilo potrebno opraviti, da objekt ustreza pričakovanim standardom in namenom (npr. zamenjane so bile dotrajane svetilke, delujočih svetilk nismo menjali – na tak način smo bistveno znižali stroške od prvotno navedenih v projektantskem popisu del). Hkrati so bila opravljena nujno potrebna dela, ki so se izkazala tekom adaptacije, a prvotno niso bila pričakovana. Glede na dnevno situacijo pri adaptaciji se je naročnik, v posvetovanju z nadzornikom, odločil o dejanski izvedbi oziroma o potrebnosti določenega posega. Opravljena so bila vsa potrebna dela.

Vsa gradbeno instalacijska dela so bila nadzorovana s strani nadzornika. Ta dela so:

- strojna inštalacijska dela,
- električarska dela,
- zidarska dela,
- ključavničarska dela,
- montažo stavbnega pohištva,
- urejanje parketa,
- ureditev keramike,
- slikopleskarska dela.

Tekom izvajanja rekonstrukcije in adaptacije smo se srečevali s časovno stisko zaradi rokov dokončanja projekta. Posledično smo rekonstrukcijo izvajali z večimi izvajalci.

LETO	Številka dokumenta	dobavitelj	VSEBINA DOKUMENTA	osnova za DDV		DDV		odbitni DDV
				1.	Zzi številka	2.	Zzi številka	
2022	RAČUN P-0001117	GRIL KIKELJ ARHITEKTI D.O.O.	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: IDR (IDEJNA REŠITEV)	950,00	2	209,00	2	2,09
2022	RAČUN P-0001142	AVE RAZVOJ	DIIP ZA NAKUP STANOVANJSKE HIŠE NA LOKOVINI 6A	1.200,00	2	264,00	2	2,64
2022	RAČUN P-0001186	NOTARKA KATJA FINK	VPIŠ LASTNINSKE PRAVICE	57,00	5	12,54	5	0,13
2022	TEMELJNICA 05-220025	KUPOPRODAJNA POGODBA MARIJA KREUH	NAKUP NEPREMIČNINE NA NASLOVU LOKOVINA 6A, 3204 DOBRNA	340.000,00	1	0,00	-	0,00
2022	BANKA 2022-173	DPN	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN 1%	1.700,00	5	0,00	-	0,00
2022	BANKA 2022-173	DPN	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN 1%	1.700,00	5	0,00	-	0,00
2022	RAČUN P-0001482	CASTER DVIGALA D.O.O.	HIDRAVLIČNO HIŠNO DVIGALO - I. SITUACIJA 20%	3.790,00	4	360,05	4 -76. a člen ZDDV-1	3,60
2022	RAČUN P-0001755	MI-NI D.O.O.	DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJNH VRAT IN PVC STAVBNEGA POHIŠTVA - 60%	2.826,20	4	268,49	4 -76. a člen ZDDV-1	2,68
2022	RAČUN P-0001756	ZVONKO FILEJ S.P.	GRADBENA DELA - 30%	3.664,58	5	348,14	5 -76. a člen ZDDV-1	3,48
2022	RAČUN P-0001776	FRANC OFENTAVŠEK S.P.	KLJUČAVNIČARSKA DELA - 70%	3.651,66	5	346,91	5 -76. a člen ZDDV-1	3,47
2023	RAČUN P-0000031	CASTER DVIGALA D.O.O.	HIDRAVLIČNO HIŠNO DVIGALO - II. SITUACIJA 50%	9.475,00	4	900,13	4 -76. a člen ZDDV-1	9,00
2023	RAČUN P-0000163	CASTER DVIGALA D.O.O.	HIDRAVLIČNO HIŠNO DVIGALO - III. SITUACIJA 20%	3.790,00	4	360,05	4 -76. a člen ZDDV-1	3,60
2023	RAČUN P-0000165	FRANC OFENTAVŠEK S.P.	KLJUČAVNIČARSKA DELA - 30% + dodatna dela	3.104,78	5	294,95	5 -76. a člen ZDDV-1	2,95
2023	RAČUN P-0000179	KERAMIČARSTVO MARIČ	KERAMIČARSKA DELA	6.378,02	4	1.403,16	4 -76. a člen ZDDV-1	14,03
2023	RAČUN P-0000164	CASTER DVIGALA D.O.O.	HIDRAVLIČNO HIŠNO DVIGALO - IV. SITUACIJA 10%	1.895,00	4	180,03	4 -76. a člen ZDDV-1	1,80
2023	RAČUN P-0000338	ZVONKO FILEJ S.P.	GRADBENA DELA - 70%	9.171,65	5	871,31	5 -76. a člen ZDDV-1	8,71
2023	RAČUN P-0000347	ELEKTRO KOVAČIČ D.O.O.	ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA	2.609,05	5	247,86	5 -76. a člen ZDDV-1	2,48
2023	RAČUN P-0000226	MI-NI D.O.O.	DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJNH VRAT IN PVC STAVBNEGA POHIŠTVA - PREOSTANEK	1.777,14	4	168,83	4 -76. a člen ZDDV-1	1,69
2023	RAČUN P-0000337	PARKETARSTVO MARKO JOVAN S.P.	TLAKARSKA DELA (584/2022-N)	2.214,37	5	0,00	-	0,00
2023	RAČUN P-0000334	KLOPROM	BELJENJE	4.279,77	5	941,55	5 -76. a člen ZDDV-1	9,42
2023	RAČUN P-0000287	GRIL - KIKELJ	IZDELAVA PZI ZA REKONSTRUKCIJO	7.950,00	2	1.749,00	2	17,49
2023	RAČUN P-0000349	KM INŠTALACIJE D.O.O.	STROJNA INŠTALACIJSKA DELA (609/2022-N)	9.986,16	5	948,69	5 -76. a člen ZDDV-1	9,49
<b>SKUPAJ:</b>				<b>422.170,38</b>		<b>9.874,69</b>		<b>98,75</b>

432.045,07

od tega:  
Državni proračun (PP kohezija)  
Javni vir iz ostalih virov (lastna sredstva)

277.001,00  
155.044,07

## POSEBNOSTI PRI PRIJAVI IZDATKOV NA ZZI

Tekom izvajanja operacije je pri uveljavljanju ZZI-jev prišlo do spremenjenih navodil s strani Ministrstva za finance, Sektorja za upravljanje s sredstvi EU/CA, vodje organa za potrjevanje.

Dne 30. 3. 2023 smo od Urad za izvajanje kohezijske politike dobili zahtevo, da če pride do nastanka stroškov in izdatkov nad osnovno pogodbeno vrednostjo, ki je navedena v Pogodbi o sofinanciranju, se vse tovrstne stroške, ki so lahko bili s kasnejšimi aneksi pripoznani in potrjeni kot upravičeni projektni stroški, pri kreiranju ZZI (navadni ali ničelni, če so pogodbeno sredstva že bila počrpana) prijavi kot neupravičene stroške. Če pride do tega z uveljavljanjem dela upravičenih stroškov na ZZI, potem se izdatki do višine pogodbe prijavijo kot upravičene (do sofinanciranja), preostali znesek računa/listine pa se zapiše v stolpec Znesek neupravičen.

Glede na to, da so navodila prišla po oddaji našega Zzl-1, ki smo ga v višini 340.000,00 EUR oddali dne 21. 9. 2022, tega navodila nismo mogli upoštevati. Posledično obstaja možnost, da bo potrebno za ta Zzl izvesti »sanacijo«, torej vse presežne stroške spremeniti v neupravičene.

### 3. 3. Poročilo o ugotovljenih neupravičeno izplačanih sredstvih (nepravilnosti, pri katerih je EU del pod 10.000 EUR)

Vrsta nepravilnosti (vrsta stroška)	Regija, na katero se nanaša nepravilnost	Zadnji register nepravilnosti na dan	Višina ugotovljenih neupravičeno izplačanih sredstev	Višina vrnjenih sredstev v proračun	Višina sredstev, ki so še v postopku vračanja (naknadna vračila)	Višina sredstev, ki so v postopkih izterjave, v stečajnem postopku	Višina sredstev, za katere je zaključen stečaj in odpisane terjatve
		Skupaj			0	0	0

Neupravičeno izplačanih sredstev ni bilo.

### 3. 3. 1. Poročilo o ugotovljenih neupravičeno izplačanih sredstvih, nepravilnosti, pri katerih je EU del nad 10.000 EUR (ni zajeto v točki 3.2.)

Vrsta nepravilnosti (vrsta stroška)	Regija, na katero se nanaša nepravilnost	Zadnji register nepravilnosti na dan	Prejemnik sredstev	OLAF številka nepravilnosti	Višina ugotovljenih neupravičeno izplačanih sredstev	Višina vrnjenih sredstev v proračun	Višina sredstev, ki so še v postopku vračanja (naknadna vračila)	Višina sredstev, ki so še v postopkih izterjave, v stečajnem postopku	Višina sredstev za katere je zaključen stečaj in odpisane terjatve

Nismo imeli.

#### **4. Opis težav pri implementaciji operacije in izvedeni ukrepi za odpravo težav**

*(če so le te obstajale)*

Tekom izvajanja aktivnosti za doseg cilja se nam je pripetila neugodna situacija, ko nas je dne 4. 5. 2022 kupec, katerega hišo smo hoteli kupiti, obvestil, da je nepremičnino prodal. Na podlagi nastalih okoliščin se je komisija ponovno sestala in izbrala naslednjo nepremičnino za katero smo dobili ponudbo (stanovanjsko hišo na Dobrni, Lokovina 6a, katere cena je 340.000,00 EUR). Stanovanjska hiša ni zgrajena skladno z določili Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 67/06), zato je bila potrebna rekonstrukcija hiše.

Glede na to, da bi morali kazalnik rezultata po pogodbo realizirati do 30. 6. 2022 in glede na nastale okoliščine vezane na nakup nepremičnine smo MDDSZ zaprosili za podaljšanje kazalnika rezultata. Dne 3. 6. 2022 smo MDDSZ poslali Vlogo za podaljšanje obdobja izvajanja projekta in kazalnika rezultata do 31. 5. 2023. Soglasje k vlogi upravičenca za spremembo projekta, številka 54430-33/2021/19 smo prejeli 21. 6. 2022.

Posledično je prišlo do sklenitve Aneksa št. 1 k Pogodbi št. C2611-22-593195 o sofinanciranju projekta »Vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let Občina Dobrna«, ki smo jo podpisali dne 27. 6. 2022. Z Aneksom se je uredil rok za doseg kazalnika:

- kazalnik učinka mora biti dosežen do 31. 3. 2023 (nakup nepremičnine),
- kazalnik rezultata mora biti dosežen do 31. 5. 2023 (selitev uporabnikov iz zavoda v stanovanjsko skupino).

**Oba kazalnika smo PRAVOČANO REALIZIRALI.**

#### **5. Izvedene analize in vrednotenja (na ravni operacije ali sistemska raven)**

*(Pojasnilo: v primeru, če je bila izvedena analiza/vrednotenje. Navede se opis glavnih ugotovitev oz. poudarkov)*

Nimamo.

#### **6. Izvedeni posebni ukrepi za spodbujanje enakosti moških in žensk ter preprečevanje diskriminacije, zlasti z dostopnostjo za invalidne osebe**

*(Pojasnilo: konkreten opis, kako je program/projekt prispeval k enakosti in preprečevanju diskriminacije)*

Z namestitvijo dvigala smo omogočili bivanje tudi invalidnim osebam (dostopnost).

#### **7. Izvedeni ukrepi za obravnavo posebnih potreb geografskih območij, ki jih je najbolj prizadela revščina, ali ciljnih skupin z največjim tveganjem revščine, diskriminacije ali socialne izključenosti, s posebnim poudarkom na marginaliziranih skupnostih, invalidnih osebah, dolgotrajno brezposelnimi in brezposelnimi mladimi**

*(Pojasnilo: konkreten opis, v primeru, da je program/projekt prispeval k obravnavi posebnih potreb)*

Izvedenih ukrepov ni bilo.

## **8. Izvajanje inovativnih dejavnosti (predvsem socialnih inovacij)**

*(Pojasnilo: v primeru, da so se v okviru programa/projekta izvajale posebne inovativne dejavnosti)*

Se niso izvajale.

## **9. Izvajanje ukrepov za trajnostni razvoj (npr. ukrepi za varstvo okolja, učinkovito rabo virov, blažitev podnebnih sprememb biotska raznovrstnost,...)**

*(Pojasnilo: konkreten opis, če so se le ti izvajali v okviru programa/projekta)*

Ukrepov za trajnostni razvoj nismo izvajali smo pa skladno z splošnimi pogoji JR za prijavljeni projekt poskrbeli za nakup in rekonstrukcijo nepremičnine, kjer smo zasledovali in upoštevali okoljsko učinkovitost ter učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost objekta).

## **10. Sodelovanje s partnerji – nevladni sektor, ekonomski in socialni partnerji ipd. (na ravni operacije ali sistemska raven)**

*(v primeru, da je pri izvajanju potekalo sodelovanje)*

Ni potekalo.

## **11. Opravljene revizije (na ravni operacije ali sistemska raven)**

*(Pojasnilo: navedejo se morebitne izvedene revizije SLO/EU in ukrepi za odpravo morebitnih ugotovljenih nepravilnosti oziroma priporočil EU. Tu **ne** navajajte izvedenih preverjanj na kraju samem s strani organa upravljanja / posredniškega organa)*

Revizije ni bilo.

## **12. Komplementarne aktivnosti (uporaba navzkrižnega financiranja: ESRR na operacijah ESS in obratno)**

*(v primeru, da so se izvajale)*

Jih ni bilo.

## **13. Izvedeni ukrepi informiranja in komuniciranja v okviru operacije**

*(Pojasnilo: navedejo se vsi večji ukrepi oz. dogodki, s katerimi ste v obdobju poročanja zunanjo javnost obveščali o izvajanju projekta/programa)*

Javnost je informirana o poteku projekta. Informacije so dostopne na spletni strani ([https://centerdobrna.si/projekti/46/javni\\_razpis\\_za\\_sofinanciranje\\_vlagani\\_v\\_infrastrukturo\\_za\\_vzpostavitev\\_stanovanjskih\\_skupin\\_za\\_osebe\\_mlajse\\_od\\_65\\_let/](https://centerdobrna.si/projekti/46/javni_razpis_za_sofinanciranje_vlagani_v_infrastrukturo_za_vzpostavitev_stanovanjskih_skupin_za_osebe_mlajse_od_65_let/)).

Članki so bili objavljeni v časopisih Dobrnčan in Novi tednik. Prav tako smo izvajali objave na FB CUDV Dobrna.

## **14. Vaše izkušnje z izvajanjem programa/projekta, sugestije zaboljšanje**

*(Pojasnilo: če želite, lahko v tej točki zapišete vaše izkušnje z izvajanjem projekta, izpostavite pozitivne/negativne izkušnje pri delu, kot npr. s ciljno skupino, strokovno javnostjo, zunanjimi izvajalci, pogodbenimi partnerji, posredniškim organom, .... max. 2.000 znakov.)*

Tekom izvajanja operacije smo bili s skrbnikom pogodbe g. Petrom Medved večkrat v kontaktu preko elektronske pošte, po telefonu in osebno (sestanki v prostorih ministrstva).

S strani skrbnika smo dobivali jasne usmeritve, nasvete, predloge in nudenje pomoči v situacijah, kjer je bila le-ta potrebna. Prav tako nam je bil vedno pripravljen pomagati kadar smo bili v dvomih kako izpeljati določeno zadevo.

### 15. Poročanje v skladu s prilogo I in II Uredbe (EU) št. 1304/2013 (izpolnjuje se le za operacije, ki so zavezane k spremljanju<sup>3</sup>)

Skupni kazalniki učinka za subjekte (obvezni za vse operacije ESS in Pobude za mlade):

Kazalnik	Regija	Celotno obdobje izvajanja
Število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije	Vzhodna Slovenija	Možni odgovori – da/ne
	Zahodna Slovenija	Možni odgovori – da/ne
Število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju	Vzhodna Slovenija	Možni odgovori – da/ne
	Zahodna Slovenija	Možni odgovori – da/ne
Število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni	Vzhodna Slovenija	Možni odgovori – da/ne
	Zahodna Slovenija	Možni odgovori – da/ne
Število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije)	Vzhodna Slovenija	Navedba števila podjetij
	Zahodna Slovenija	Navedba števila podjetij

### Priloga I (udeleženci operacij ESS)

Splošni kazalniki učinka (uporabiti smiselno glede na ciljno skupino udeležencev)

Kazalnik	Regija	Celotno obdobje izvajanja	
		Moški	Ženske
Brezposelni	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
Od tega dolgotrajno brezposelni	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
Neaktivni	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
Od tega neaktivni, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
Zaposleni, vključno s samozaposlenimi	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
Mlajši od 25 let	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
Starejši od 54 let	Vzhodna Slovenija		

<sup>3</sup> Ni relevantno za operacije ESRR in KS.

	Zahodna Slovenija		
Starejši od 54 let, ki so brezposelnim vključno z dolgotrajno brezposelnimi ali neaktivnimi, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
S primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2)	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
Z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4)	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
S terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8)	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
Udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu brez delovno aktivnih članov	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
Udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
Udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom članov z vzdrževanimi otroki	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
Migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi)	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
Invalidi	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
Druge prikrajšane skupine	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
Brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
S podeželskih območij (po metodologiji DEGURBA, vir: <a href="http://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/methodology">http://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/methodology</a> )	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		

### Splošni kazalniki rezultata (uporabiti smiselno glede na ciljno skupino udeležencev)

Kazalnik	Regija	Celotno obdobje izvajanja	
		Moški	Ženske
Neaktivni udeleženci, ki so začeli iskati zaposlitev po zaključku sodelovanja	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
Udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
Udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
Udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
Prikrajšani udeleženci, ki so začeli iskati zaposlitev, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo, so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
Udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
Udeleženci z izboljšanimi položajem na trgu	Vzhodna Slovenija		

dela šest mesecev po zaključku sodelovanja	Zahodna Slovenija		
Udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		
Prikrajšani udeleženci, ki so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, šest mesecev po zaključku sodelovanja	Vzhodna Slovenija		
	Zahodna Slovenija		

## Priloga II (udeleženci operacij, ki se financirajo iz Pobude za zaposlovanje mladih)

### Splošni kazalniki učinka Pobuda za zaposlovanje mladih

Kazalnik	Regija	Celotno obdobje izvajanja	
		Moški	Ženske
Brezposelni	Vzhodna Slovenija		
Od tega dolgotrajno brezposelni	Vzhodna Slovenija		
Neaktivni	Vzhodna Slovenija		
Od tega neaktivni, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje	Vzhodna Slovenija		
Mlajši od 25 let (ESS in Pobuda za mlade)	Vzhodna Slovenija		
S primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2)	Vzhodna Slovenija		
Z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4)	Vzhodna Slovenija		
S terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8)	Vzhodna Slovenija		
Udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu brez delovno aktivnih članov	Vzhodna Slovenija		
Udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki	Vzhodna Slovenija		
Udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom članov z vzdrževanimi otroki	Vzhodna Slovenija		
Migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi)	Vzhodna Slovenija		
Invalidi	Vzhodna Slovenija		
Druge prikrajšane skupine	Vzhodna Slovenija		
Brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve	Vzhodna Slovenija		
S podeželskih območij (po metodologiji DEGURBA, vir: <a href="http://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/methodology">http://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/methodology</a> )	Vzhodna Slovenija		

### Splošni kazalniki rezultata Pobuda za zaposlovanje mladih

Kazalnik	Regija	Celotno obdobje izvajanja	
		Moški	Ženske
Brezposelni udeleženci, ki končajo ukrep, ki mu je namenjena podpora pobude za zaposlovanje mladih	Vzhodna Slovenija		
Brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja	Vzhodna Slovenija		
Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki zaključijo ukrep, ki mu je namenjena	Vzhodna Slovenija		

podpora pobude za zaposlovanje mladih			
Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja	Vzhodna Slovenija		
Udeleženci, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja	Vzhodna Slovenija		
Udeleženci, ki so samozaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja	Vzhodna Slovenija		

Datum: 1. 8. 2023

Kraj: Dobrna

Odgovorna oseba:

Breda Božnik

